

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA POR LA QUE SE QUE SE MODIFICA LA ENCOMIENDA, A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL, AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA, PARA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA DE LA ACTUACIÓN: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO (JAÉN). LOTE 7.” (EXP. 75/2016 - CLAVE: A5.323.957/2142).

Con fecha 23 de enero de 2017 por resolución de la Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua se encomienda la realización de las actuaciones necesarias para la REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO, TM DE VILLATORRES (JAÉN) CLAVE: A5.323.957/2111. EXPEDIENTE 75/2016., en la provincia de Jaén, por un importe de 2.239.372,24 € a la Agencia Pública Empresarial, Agencia de Medio Ambiente y Agua. Además se incluyó la fiscalización de 188.936,08 €, correspondiente al 10% del valor de la obra, al objeto de dar cobertura a una potencial liquidación de la misma.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba el “Proyecto de construcción de la agrupación de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)” por un importe de 1.762.598,00 € y un plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) meses.

El 11 de septiembre de 2019 la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua emite Resolución por la que modifica la encomienda como consecuencia de las adjudicaciones de los contratos, quedando el importe total de la encomienda en 2.065.252,23 €, además de proponer la reserva de 176.259,80 € para la potencial liquidación de la obra.

Con fecha 6 mayo de 2021 finalizaron las obras, habiéndose formalizado el 7 mayo el acta de recepción general de la obra. El 19 de mayo de 2021 se firma el acta de medición general de las obras.

Una vez finalizadas las obras y conocidos todos los importes certificados y ejecutados, el presupuesto necesario para abonar los trabajos ejecutados se desglosaría de la siguiente forma:

1. Contratos Externos: 1.935.754,25 €
 - Ejecución de Obra: 1.762.598,00 €
 - Dirección de Obra: 157.421,41 €
 - Control de Calidad: 15.734,84
 - Medidas Informativas: 0,00 €

2. Actuaciones realizadas por medio propio: 120.613,59 €

El importe certificado y ejecutado hace un total de 2.056.637,84 €, resultando una diferencia de -8.884,39 € con respecto a la Encomienda Vigente

Avda. Manuel Siurot 50
41071 - SEVILLA
T: 955 00 34 00 / 955 00 35 00
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es



| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR | ALVARO REAL JIMENEZ | 22/12/2021 | PÁGINA 1/3 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmBW2WVS3FSL2V6A4PWPM4AKRU9 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

En junio de 2021 se redacta la Certificación Final de Obra y el Departamento de supervisión de proyectos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, con fecha 29 de noviembre de 2021, informa favorablemente dicha certificación. En la misma se contempla un importe de Certificación Final de Obra de 38.180,52 € consecuencia del siguiente importe adicional sobre el contrato de obra:

- Adicional por obra ejecutada: 38.180,52 €

En la tabla siguiente se resumen los datos

| | Encomienda Vigente | Encomienda Liquidación | Diferencia |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Contratos Externos | | | |
| Ejecución de Obra | 1.762.598,00 | 1.762.598,00 | 0,00 |
| Dirección de Obra | 157.421,42 | 157.421,41 | -0,01 |
| Control de calidad | 15.806,23 | 15.734,84 | -71,39 |
| Medidas Informativas | 8.812,99 | 0,00 | -8.812,99 |
| Adicional CFO OE | | 38.180,52 | 38.180,52 |
| Medio Propio | 120.613,59 | 120.613,59 | 0 |
| Suma Total Encomienda Vigente | 2.065.252,23 | 2.094.548,36 | 29.296,13 |

La Agencia de Medio Ambiente y Agua, con fecha 2 de diciembre de 2021, solicita modificación de la encomienda vigente que recoja el Presupuesto Adicional de la Certificación Final de Obra, y la revisión de precios del contrato de Dirección de Obra.

Con fecha 10 de diciembre de 2021, el Director de actuación emite informe favorable a la solicitud.



| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR | ALVARO REAL JIMENEZ | 22/12/2021 | PÁGINA 2/3 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmBW2WVS3FSL2V6A4PWPM4AKRU9 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

De acuerdo con las anteriores consideraciones y a propuesta de la Subdirección de Gestión de Recursos y Planificación Hidrológica se

RESUELVE

PRIMERO.- La modificación de la encomienda de ejecución de fecha 23 de enero de 2017 y de la posterior modificación del encargo de fecha 11 de septiembre de 2019 una vez finalizadas las obras, para la tramitación y abono por parte de la Agencia de la Certificación Final de Obra a cuenta de la liquidación, en los términos solicitados, y a fin de que recoja el global del encargo y el desglose del importe de contratación externa y de gestión por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

SEGUNDO.- Aprobación del importe total de la encomienda modificada para la realización de las actuaciones necesarias para "REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO (JAÉN)", que asciende a un total de **DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SÉIS CÉNTIMOS (2.094.548,36)** lo que supone un importe adicional positivo respecto al importe de la encomienda vigente de **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (29.296,13 €)**.

TERCERO.- Declarar finalizado el encargo a la Agencia de Medio Ambiente y Agua para la realización de las actuaciones necesarias para la REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO (JAÉN) y proceder al consecuente incremento del crédito del expediente por importe de **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (29.296,13 €)**.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo.: ALVARO REAL JIMENEZ

Avda. Manuel Siurot 50
41071 - SEVILLA
T: 955 00 34 00 / 955 00 35 00
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR | ALVARO REAL JIMENEZ | 22/12/2021 | PÁGINA 3/3 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmBW2WVS3FSL2V6A4PWPM4AKRU9 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |