Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR, DE LAS OFERTAS PARA EL CONCURSO DE EJECUCIÓN DE OBRA "URBANIZACIÓN PARA ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO NUEVO EN MARACENA (GRANADA)"
CLAVE: T-MG6146/OEJ0

INFORME DEL ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Departamento de Infraestructuras

V. 1

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/24

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES
3. OFERTANTES
4. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

ANEJO 1. CUADROS DE VALORACIONES.

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/24

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe recoge la evaluación de los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor realizada por el Organismo Técnico Especializado (compuesto por Mª José Sierra López, Antonio Pérez Sánchez, Silvestre Hernández Sánchez, Rosario Herrador Martínez y Adolfo Alonso García) de las ofertas presentadas al concurso relativo a las obras de "Urbanización para adecuación y mejora del Camino Nuevo en Maracena (Granada)", con Clave: T-MG6146/OEJ0.

2. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de septiembre de 2018 se publica la licitación del concurso de referencia en modalidad de procedimiento abierto simplificado.

Con fecha 6 de noviembre de 2018-se procede a la apertura del Sobre 1, correspondiente a la documentación previa y aquella relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 448.373,88 euros (IVA excluido) con un plazo de ejecución de tres (3) meses.

3. OFERTANTES

Las empresas cuyas ofertas han resultado admitidas definitivamente para la evaluación técnica del concurso de referencia son las siguientes:

UTE JMMENDOZA / LUIS FERNÁNDEZ / TRAFISA
CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.
UTE AYLLÓN / NARILA
JÍCAR, JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.
GRULOP 21, S.L.
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología de evaluación se ha realizado de acuerdo al Pliego de cláusulas Administrativas Particulares del Concurso.

5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/24

1.- CALIDAD DEL ESTUDIO DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DEL PPTP	
OFERTANTE	**DESCRIPCIÓN**
UTE JMMENDOZA / LUIS FERNÁNDEZ / TRAFISA	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 11,67 - Prescripción A: Se localizan las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. No se indica explícitamente que se "asume el coste de la prescripción en la oferta" y además no existe ninguna firma ni sello de los licitadores en el apartado de Cumplimiento de las Prescripciones. CUMPLE - Prescripción B: No se aporta nada. Sólo se indica que se expondrá en otros apartados y que la documentación será actualizada antes del comienzo de las obras. NO CUMPLE - Prescripción C: No se aporta prácticamente nada, sólo se indica que, en caso de ser adjudicatarios, actuarán conforme a la normativa vigente y se comprometen a realizar las tramitaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos. NO CUMPLE - Prescripción D: Se comprometen a designar a un responsable encargado de los trabajos. No se hace estudio de los diferentes SSAA. Indican que el coste de esta prescripción será por cuenta de ellos. No se aporta nada más. NO CUMPLE - Prescripción E: Asumen el coste de la prescripción e indican que asumirán todas las medidas se seguridad necesarias. Sólo escriben este párrafo, sin más. CUMPLE - - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. No se concreta dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra (oficina, aseos, vestuario y punto limpio). No se aporta ni una foto ni plano ni croquis. CUMPLE - - Prescripción G: Se comprometen a cumplir con lo indicado en la prescripción, pero no dan más detalles. CUMPLE - Prescripción H: Lo que indican es absolutamente genérico, se limitan a copiar parte de la prescripción del Pliego. No explican nada y no aportan ni un solo plano ni croquis de los desvíos ni de la organización del tráfico. CUMPLE - - Prescripción I: Asumen el coste de esta prescripción y harán la puesta en marcha y pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamento de las mismas. CUMPLE
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 8,00 - Concepción global de la obra: Realiza una exposición detallada de la concepción de la obra, incluyendo información gráfica ilustrativa. Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Describe de forma detallada las actividades de mayor relevancia.

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/24

	- Descripción de los procesos constructivos: Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, adaptados al caso y lugar que nos ocupa y relacionándolas entre ellos y atendiendo a con condicionantes externos.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 7,20 Realiza un estudio detallado tanto de la situación actual de la obra como de todos los condicionantes externos, incluyendo reportaje fotográfico referenciado en plano y croquis. Análisis escueto y genérico de la afección a la movilidad. Desarrolla de forma detallada la localización de las instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra; todo ello en función del desarrollo de la obra; aporta información gráfica.
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 3,60 Realiza un análisis de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. Revisa las mediciones y el presupuesto de las partidas de mayor relevancia.
CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 28,32 - Prescripción A: Se localizan minuciosamente las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados concretando las distancias a la obra. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. Asume en la oferta económica el coste de la prescripción. CUMPLE + - Prescripción B: Desarrolla con mucho detalle las medidas correctoras, preventivas y de buenas prácticas durante la ejecución de las obras. Se concretan para las demoliciones, retirada de pavimentos, demoliciones y residuos peligrosos. CUMPLE + - Prescripción C: Se comprometen a la elaboración y al cumplimiento de un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Indican que los costes derivados de toda la gestión de residuos está incluido en su oferta. Se hace un estudio con detalle de la estimación de la cantidad de residuos generados por la actuación. CUMPLE + - Prescripción D: Se comprometen a disponer de un responsable encargado de la coordinación de reposición de los SSAA. Asumen el coste del cumplimiento de la prescripción. Identifican todas las compañías titulares de los SSAA y detallan en qué consistiría cada modificación prevista. Se concreta con máximo detalle los diferentes desvíos alternativos para el tráfico rodado. También concretan las viviendas que se verán afectadas por la ejecución de la modificación de servicios. CUMPLE + - Prescripción E: Asumen el coste de esta prescripción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas. Declaran su responsabilidad de cualquier daño ocasionado a las instalaciones.. CUMPLE + - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. No se concreta dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra (oficina, aseos, vestuario y punto limpio). No se aporta ni una foto ni plano ni croquis. CUMPLE -

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/24

	- Prescripción G: Indican detalladamente cómo proceder en cuanto a reclamaciones de terceros. CUMPLE + - Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: Asumen el coste económico de esta prescripción. Se comprometen a, una vez finalizada la ejecución de las obras, aproceder a su puesta en marcha y realización de todas las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, incluyendo legalizaciones y trámites necesarios para la puesta en servicio de alumbrado y todas las instalaciones de saneamiento y abastecimiento. CUMPLE +
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 7,20 - Concepción global de la obra: Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. Desarrolla algunas cuestiones con cierto detalle, particularizado para la obra (producción de equipos, habilitación de accesos, equipos a disponer, etc.) - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Describe de forma detallada las actividades que considera de mayor relevancia. - Descripción de los procesos constructivos: Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, adaptados al caso y lugar que nos ocupa.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 8,80 Realiza un estudio detallado tanto de la situación actual de la obra como de todos los condicionantes externos, incluyendo reportaje fotográfico referenciado en plano y croquis. Realiza un análisis de la movilidad de los vehículos de obra y de los desvíos asociados a la obra que figuran en el proyecto de licitación. Desarrolla de forma detallada la localización de las instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra; todo ello en función del desarrollo de la obra; aporta información gráfica.
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 5,28 Realiza un estudio de detalle de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaustiva la gran mayoría de las mediciones y el presupuesto. Su revisión arroja un déficit en el presupuesto del proyecto de importe inferior al del proyecto de licitación (-1,32 %).
UTE AYLLÓN/NARILA	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 28,32 - Prescripción A: Se localizan minuciosamente las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados concretando las distancias a la obra. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. Asume en la oferta económica el coste de la prescripción. CUMPLE +

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/24

	- Prescripción B: Desarrolla con mucho detalle las medidas correctoras, preventivas y de buenas prácticas durante la ejecución de las obras. Se concretan para las demoliciones, retirada de pavimentos, demoliciones y residuos peligrosos. CUMPLE + - Prescripción C: Se comprometen a la elaboración y al cumplimiento de un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Indican que los costes derivados de toda la gestión de residuos está incluido en su oferta. Se hace un estudio con detalle de la estimación de la cantidad de residuos generados por la actuación. CUMPLE + - Prescripción D: Se comprometen a disponer de un responsable encargado de la coordinación de reposición de los SSAA. Asumen el coste del cumplimiento de la prescripción. Identifican todas las compañías titulares de los SSAA y detallan en qué consistiría cada modificación prevista. Se concreta con máximo detalle los diferentes desvíos alternativos para el tráfico rodado. También concretan las viviendas que se verán afectadas por la ejecución de la modificación de servicios. CUMPLE + - Prescripción E: Asumen el coste de esta prescripción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas. Declaran su responsabilidad de cualquier daño ocasionado a las instalaciones.. CUMPLE + - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. No se concreta dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra (oficina, aseos, vestuario y punto limpio). No se aporta ni una foto ni plano ni croquis. CUMPLE - - Prescripción G: Indican detalladamente cómo proceder en cuanto a reclamaciones de terceros. CUMPLE + - Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: Asumen el coste económico de esta prescripción. Se comprometen a, una vez finalizada la ejecución de las obras, aproceder a su puesta en marcha y realización de todas las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, incluyendo legalizaciones y trámites necesarios para la puesta en servicio de alumbrado y todas las instalaciones de saneamiento y abastecimiento. CUMPLE +
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 7,20 - Concepción global de la obra: Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. Desarrolla algunas cuestiones con cierto detalle, particularizado para la obra (producción de equipos, habilitación de accesos, equipos a disponer, etc.) - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Describe de

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/24

	forma detallada las actividades que considera de mayor relevancia. - Descripción de los procesos constructivos: Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, adaptados al caso y lugar que nos ocupa.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 8,80 Realiza un estudio detallado tanto de la situación actual de la obra como de todos los condicionantes externos, incluyendo reportaje fotográfico referenciado en plano y croquis. Realiza un análisis de la movilidad de los vehículos de obra y de los desvíos asociados a la obra que figuran en el proyecto de licitación. Desarrolla de forma detallada la localización de las instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra; todo ello en función del desarrollo de la obra; aporta información gráfica.
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 5,28. Realiza un estudio de detalle de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaustiva la gran mayoría de las mediciones y el presupuesto. Su revisión arroja un déficit en el presupuesto del proyecto de importe inferior al del proyecto de licitación (-1,32 %).
JÍCAR, JIMÉNEZ CARMONA, S.A.	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 15,84 - Prescripción A: Se localizan las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. No se indica explícitamente que se "asume el coste de la prescripción en la oferta". CUMPLE - Prescripción B: Muy general, no se concreta nada para esta obra. Además erróneamente se incorporan textos de otras licitaciones, en concreto se hace referencia a vías, parques y plataforma de la SE-30 de Sevilla. CUMPLE - - Prescripción C: No se aporta prácticamente nada, sólo se indica que, en caso de ser adjudicatarios, actuarán conforme a la normativa vigente y se comprometen a realizar las tramitaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos. NO CUMPLE - Prescripción D: No indican explícitamente que asumen el coste económico de esta prescripción, ni proponen a ningún responsable para la coordinación de estos trabajos. Solamente identifican los SSAA y particularizan para cada uno de ellos qué habría que modificar y la dirección de los titulares. CUMPLE - Prescripción E: No indican explícitamente que asumen el coste de esta prescipción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas. No declaran su responsabilidad de cualquier daño ocasionado a las instalaciones.. CUMPLE - - Prescripción F: La documentación que se aporta es mínima y no se concreta nada para esta obra. No se incorpora ni una foto ni croquis un planos. NO CUMPLE - Prescripción G: Se comprometen a cumplir con lo indicado en la prescripción, pero no dan más detalles. CUMPLE

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/24

	- Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. CUMPLE - Prescripción I: Asumen el coste de esta prescripción y harán la puesta en marcha y pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de las mismas. CUMPLE
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 4,40 - Concepción global de la obra: Realiza un resumen del proyecto de la obra. No analiza condicionantes a la misma. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Selecciona las actividades de mayor relevancia categorizándolas según presupuesto en obra. No atiende de forma específica este punto. - Descripción de los procesos constructivos: Se analiza de forma genérica el modo de ejecución de determinadas unidades de obra, sin tener en cuenta los condicionantes externos específicos de la obra.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 4,80 Análisis genérico de algún condicionante externo. Realiza un análisis de la movilidad de los vehículos de obra y de los desvíos asociados a la obra que figuran en el proyecto de licitación. Análisis general de accesos.
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 2,40 Realiza un análisis de los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. No realiza revisión de mediciones ni presupuesto del proyecto.
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 25,83 - Prescripción A: Se localizan minuciosamente las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. Asume en la oferta económica el coste de la prescripción. CUMPLE + - Prescripción B: Muy genérico, sin concretar para esta obra. Se indican qué Leyes y qué Reglamentos son de aplicación y se remite al Apartado 4.1.1. Medidas Medioambientales de la Documentación Complementaria. CUMPLE - - Prescripción C: Concretan los volúmenes de los principales residuos de construcción y de demolición. Explican con máximo detalle la gestión de estos residuos. Detallan el tratamiento de los residuos peligrosos y concretan un sistema de puntos limpios. CUMPLE + - Prescripción D: Remiten a fichas de servicios en Documentación Comlementaria. Asumen el coste de la prescripción. Identifican los SSAA indicando la dirección de los titulares de los mismos. CUMPLE - Prescripción E: Solamente se aporta un párrafo en donde se indica que se asume el coste económico de la prescripción y asumen el daño producido a cualquiera de las instalaciones como cables y tuberías. CUMPLE

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/24

	- Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. Además concretan dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra. CUMPLE + - Prescripción G: Se comprometen a cumplir con lo indicado en la prescripción, pero no dan más detalles. CUMPLE - Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: Asumen el coste de esta prescripción y harán la puesta en marcha y pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de las mismas. CUMPLE
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 6,80 - Concepción global de la obra: Realiza un resumen del proyecto de la obra. No analiza condicionantes a la misma. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Describe de forma general las actividades que considera de mayor relevancia. Exponiendo los procedimientos fundamentales de forma genérica. - Descripción de los procesos constructivos: Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, adaptados al caso y lugar que nos ocupa.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 2,00 Análisis genérico de algunos condicionantes externos. No realiza un análisis detallado de la afección a la movilidad. Hace referencia al mantenimiento de accesos a comercios. No hace mención alguna a los aspectos que se valoran sobre localización de instalaciones, acopios, ...
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 4,92 Realiza un análisis de detalle de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. Detecta algunas incoherencias y avisa de ellos. Realiza un comprobación completa de mediciones identificando las carencias. Analiza muy bien el documento de fases de obra y justifica la necesidad de modificarlas. No analiza el presupuesto.
GRULOP21, S.L.	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 28,32 - Prescripción A: Se localizan las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. No se indica explícitamente que se "asume el coste de la prescripción en la oferta" y además no existe ninguna firma ni sello de los licitadores en el apartado de Cumplimiento de las Prescripciones. CUMPLE - Prescripción B: Desarrolla con mucho detalle las medidas correctoras y preventivas durante la ejecución de las obras. Se concretan para las demoliciones, retirada de pavimentos,

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/24

	movimiento y accionamiento de la maquinaria, acopios de materiales, punto limpio y vertederos. Indican explícitamente que el cumplimiento de esta prescripción está incluido en la oferta económica CUMPLE + - Prescripción C: Se comprometen a la elaboración y al cumplimiento de un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Indican que los costes derivados de toda la gestión de residuos está incluido en su oferta. No se indica los volúmenos aproximados de residuos generados por la actuación. No se detalla medidas ni procedimiento alguno a aplicar en esta obra. CUMPLE - Prescripción D: Se comprometen a disponer de un responsable encargado de la coordinación de reposición de los SSAA. Asumen el coste del cumplimiento de la prescripción. Identifican todas las compañías titulares de los SSAA y detallan en qué consistiría cada modificación prevista. CUMPLE - Prescripción E: Asumen el coste de esta prescripción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas. Declaran su responsabilidad de cualquier daño ocasionado a las instalaciones. CUMPLE + - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. Además concretan dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra (oficina, aseos, vestuario y punto limpio). CUMPLE + - Prescripción G: Indican detalladamente cómo proceder en cuanto a reclamaciones de terceros. CUMPLE + - Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: Asumen el coste económico de esta prescripción. Se comprometen a, una vez finalizada la ejecución de las obras, a proceder a su puesta en marcha y realización de todas las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, incluyendo legalizaciones y trámites necesarios para la puesta en servicio de alumbrado y todas las instalaciones de saneamiento y abastecimiento. CUMPLE +
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 5,60 - Concepción global de la obra: Realiza comentarios de algunos aspectos y condicionantes de la obra, pero de forma genérica. No atiende en particular a este apartado del pliego. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Describe de forma general las actividades que considera de mayor relevancia. - Descripción de los procesos constructivos: Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, adaptados al caso y lugar que nos ocupa.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos:2,40

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/24

	Se limita a describir con reportaje fotográfico la situación actual de la obra y algún condicionante a tener en cuenta. Comenta aspectos generales de movilidad. No realiza un análisis detallado de este punto. No hace mención alguna a los aspectos que se valoran sobre localización de instalaciones, acopios, ...
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 3,60 Realiza un análisis de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. Revisa las mediciones y el presupuesto de las partidas de mayor relevancia.
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 28,32 - Prescripción A: Se localizan las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. No se indica explícitamente que se "asume el coste de la prescripción en la oferta" y además no existe ninguna firma ni sello de los licitadores en el apartado de Cumplimiento de las Prescripciones. CUMPLE - Prescripción B: Desarrolla con mucho detalle las medidas correctoras y preventivas durante la ejecución de las obras. Se concretan para las demoliciones, retirada de pavimentos, movimiento y accionamiento de la maquinaria, acopios de materiales, punto limpio y vertederos. Indican explícitamene que el cumplimiento de esta prescripción está incluido en la oferta económica CUMPLE + - Prescripción C: Se comprometen a la elaboración y al cumplimiento de un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Indican que los costes derivados de toda la gestión de residuos está incluido en su oferta. No se indica los volúmenos aproximados de residuos generados por la actuación. No se detalla medidas ni procedimiento alguno a aplicar en esta obra. CUMPLE - Prescripción D: Se comprometen a disponer de un responsable encargado de la coordinación de reposición de los SSAA. Asumen el coste del cumplimiento de la prescripción. Identifican todas las compañías titulares de los SSAA y detallan en qué consistiría cada modificación prevista. CUMPLE - Prescripción E: Asumen el coste de esta prescripción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas. Declaran su responsabilidad de cualquier daño ocasionado a las instalaciones. CUMPLE + - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. Además concretan dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra (oficina, aseos, vestuario y punto limpio). CUMPLE + - Prescripción G: Indican detalladamente cómo proceder en cuanto a reclamaciones de terceros. CUMPLE + - Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/24

	durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: - Asumen el coste económico de esta prescripción. Se comprometen a, una vez finalizada la ejecución de las obras, a proceder a su puesta en marcha y realización de todas las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, incluyendo legalizaciones y trámites necesarios para la puesta en servicio de alumbrado y todas las instalaciones de saneamiento y abastecimiento. CUMPLE +
	E) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de lo trabajos y su coherencia: 5,60 - Concepción global de la obra: Realiza comentarios de algunos aspectos y condicionantes de la obra, pero de forma genérica. No atiende en particular a este apartado del pliego. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Describe de forma general las actividades que considera de mayor relevancia. - Descripción de los procesos constructivos: Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, adaptados al caso y lugar que nos ocupa.
	B) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 2,40 Se limita a describir con reportaje fotográfico la situación actual de la obra y algún condicionante a tener en cuenta. Comenta aspectos generales de movilidad. No realiza un análisis detallado de este punto. No hace mención alguna a los aspectos que se valoran sobre localización de instalaciones, acopios, ...
	C) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 3,60 Realiza un análisis de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto. Revisa las mediciones y el presupuesto de las partidas de mayor relevancia.
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A..	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 30,00 - Prescripción A: Se localizan minuciosamente las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados concretando las distancias a la obra. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. Asume en la oferta económica el coste de la prescripción. CUMPLE + - Prescripción B: Desarrolla con mucho detalle las medidas correctoras, preventivas y de buenas prácticas durante la ejecución de las obras. Se concretan para las demoliciones, retirada de pavimentos, movimiento y accionamiento de la maquinaria, acopios de materiales, desvíos, accesibilidad, punto limpio y vertederos. CUMPLE + - Prescripción C: Se comprometen a la elaboración y al cumplimiento de un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Indican que los costes derivados de toda la gestión de residuos está incluido en su oferta. Concretan con detalle un procedimiento operativo para la retirada y gestión de canalizaciones de

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/24

	fibrocemento. CUMPLE + - Prescripción D: Se comprometen a disponer de un responsable encargado de la coordinación de reposición de los SSAA. Asumen el coste del cumplimiento de la prescripción. Identifican todas las compañías titulares de los SSAA y detallan en qué consistiría cada modificación prevista. Se concreta con máximo detalle los diferentes desvíos alternativos para el tráfico rodado incluyendo los autobuses. También concretan las viviendas que se verán afectadas por la ejecución de la modificación de servicios. CUMPLE + - Prescripción E: Asumen el coste de esta prescipción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas e incluso el centro de transformación. CUMPLE + - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. Además concretan dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra. Muy explícito el plano incorporado. CUMPLE + - Prescripción G: Indican detalladamente cómo proceder en cuanto a reclamaciones de terceros. CUMPLE + - Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: Asumen el coste económico de esta prescripción. Se comprometen a, una vez finalizada la ejecución de las obras, aproceder a su puesta en marcha y realización de todas las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, incluyendo legalizaciones y trámites necesarios para la puesta en servicio de alumbrado y todas las instalaciones de saneamiento y abastecimiento. CUMPLE +
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 8,00 - Concepción global de la obra: Realiza un resumen del proyecto de la obra. No analiza condicionantes a la misma. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Analiza de modo específico las actividades que pueden ser más complejas en esta obra. - Descripción de los procesos constructivos: Analiza de forma detallada y específica para la obra los procesos constructivos, de modo ordenado en base al transcurso de la obra, incluyendo la dotación de equipos para cada uno de ellos.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 10,00 Realiza un estudio detallado tanto de la situación actual de la obra como de todos los condicionantes externos, incluyendo reportaje fotográfico referenciado en plano y croquis. También se realiza un levantamiento topográfico. Realiza un estudio pormenorizado de las afecciones a la movilidad que presenta el proyecto.

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	14/24

	Desarrolla de forma detallada la localización de las instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra; todo ello en función del desarrollo de la obra; aporta información gráfica. Incluso analiza autorizaciones y condicionantes administrativos necesarios para ejecutar la obra.
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 5,52 Realiza un estudio de detalle de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto y su repercusión . Revisa de forma exhaustiva todas las mediciones realizando un balance completo de las mismas, detalla los motivos de las discrepancias y la comparación realizada, analizando todas las incidencias que ello conlleva en el conjunto del proyecto y la obra. Si bien no recoje un balance final de presupuesto.
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	A) Nivel del Cumplimiento de las prescripciones del PPTP: 30,00 - Prescripción A: Se localizan minuciosamente las canteras, plantas de hormigón, de aglomerado y vertederos autorizados concretando las distancias a la obra. Se identifican los volúmenes de materiales para la ejecución de la obra. Asume en la oferta económica el coste de la prescripción. CUMPLE + - Prescripción B: Desarrolla con mucho detalle las medidas correctoras, preventivas y de buenas prácticas durante la ejecución de las obras. Se concretan para las demoliciones, retirada de pavimentos, movimiento y accionamiento de la maquinaria, acopios de materiales, desvíos, accesibilidad, punto limpio y vertederos. CUMPLE + - Prescripción C: Se comprometen a la elaboración y al cumplimiento de un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Indican que los costes derivados de toda la gestión de residuos está incluido en su oferta. Concretan con detalle un procedimiento operativo para la retirada y gestión de canalizaciones de fibrocemento. CUMPLE + - Prescripción D: Se comprometen a disponer de un responsable encargado de la coordinación de reposición de los SSAA. Asumen el coste del cumplimiento de la prescripción. Identifican todas las compañías titulares de los SSAA y detallan en qué consistiría cada modificación prevista. Se concreta con máximo detalle los diferentes desvíos alternativos para el tráfico rodado incluyendo los autobuses. También concretan las viviendas que se verán afectadas por la ejecución de la modificación de servicios. CUMPLE + - Prescripción E: Asumen el coste de esta prescipción. Detallan cómo van a proceder y qué medidas de seguridad van adoptar para proteger las conducciones, los cables, las redes aéreas e incluso el centro de transformación. CUMPLE + - Prescripción F: Se comprometen a asumir el coste las ocupaciones provisionales de obra. Se comprometen explícitamente a asumir todo lo indicado en esta prescripción. Además concretan dónde y cómo se va a hacer el vallado provisional, cómo van a ser los accesos provisionales, los acopios y las instalaciones provisionales de obra. Muy explícito el plano incorporado. CUMPLE + - Prescripción G: Indican detalladamente cómo proceder en cuanto a reclamaciones de terceros. CUMPLE +

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	15/24

	- Prescripción H: Proponen mantener abierto al tráfico rodado al menos un sentido de circulación durante toda la obra. Mantienen el acceso provisional a todas las viviendas. Solucionan el problema del estacionamiento de vehículos durante las obras. Para la circulación de la línea 121 de autobuses mantienen el mismo recorrido Granada a Maracena pero modifican la ruta Maracena a Granada durante las obras. Se definen nuevas paradas provisionales. CUMPLE + - Prescripción I: Asumen el coste económico de esta prescripción. Se comprometen a, una vez finalizada la ejecución de las obras, a proceder a su puesta en marcha y realización de todas las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, incluyendo legalizaciones y trámites necesarios para la puesta en servicio de alumbrado y todas las instalaciones de saneamiento y abastecimiento. CUMPLE +
	B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia: 8,00 - Concepción global de la obra: Realiza un resumen del proyecto de la obra. No analiza condicionantes a la misma. - Descripción de actividades de mayor relevancia y complejas: Analiza de modo específico las actividades que pueden ser más complejas en esta obra. - Descripción de los procesos constructivos: Analiza de forma detallada y específica para la obra los procesos constructivos, de modo ordenado en base al transcurso de la obra, incluyendo la dotación de equipos para cada uno de ellos.
	C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos: 10,00 Realiza un estudio detallado tanto de la situación actual de la obra como de todos los condicionantes externos, incluyendo reportaje fotográfico referenciado en plano y croquis. También se realiza un levantamiento topográfico. Realiza un estudio pormenorizado de las afecciones a la movilidad que presenta el proyecto. Desarrolla de forma detallada la localización de las instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra; todo ello en función del desarrollo de la obra; aporta información gráfica. Incluso analiza autorizaciones y condicionantes administrativos necesarios para ejecutar la obra.
	D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto: 5,52 Realiza un estudio de detalle de todos los documentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos documentos del proyecto y su repercusión . Revisa de forma exhaustiva todas las mediciones realizando un balance completo de las mismas, detalla los motivos de las discrepancias y la comparación realizada, analizando todas las incidencias que ello conlleva en el conjunto del proyecto y la obra. Si bien no recoge un balance final de presupuesto.
2.- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD	
UTE JMMENDOZA / LUIS FERNÁNDEZ /	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 10,00/10,00 Relaciona para los distintos trabajos de la obra, la maquinaria y equipos a utilizar; de forma muy completa, incluyendo marca, modelo y características. Incluye planta de mezclas bituminosas, de la que indica marca, modelo, características y

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	16/24

TRAFISA	ubicación.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 10,00/10,00 Trata de forma específica este apartado. Describe de forma sobresaliente la sistemática, el personal y los medios para el CCE y CCG. Incluye organigrama nominativo para la realización de estos controles. Para el CCG, relaciona los equipos específicos a utilizar.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 8,00 /10,00 C1. PAC: Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. C2. Procedimientos técnicos específicos: Desarrollo generalista. No se adjuntan ejemplos de ETC, IT, ni de ppi.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 10,00/10,00 Trata de forma específica este apartado. Describe de forma sobresaliente la sistemática, con descripción de los procedimientos, secuencia de los procesos, el personal (nominativo) y los medios para el CCM. - Plan de Control de Producción ajustado a la obra.D.1. CCM: Idóneos y Suficientes (IS) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 6,00/10,00 Incluye cuadro de maquinaria y equipos, con indicación de marca y modelo. Muy completo. Aporta fichas de características. No considera las plantas de fabricación.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 6,00/10,00 Desarrolla un apartado "Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad" en el se indica la estructura organizativa para el Control de Calidad, adscribiendo las funciones del CCE y CCG, a puestos concretos del organigrama (nominativos). No se describe la sistemática para la realización de estos controles. Tratamiento algo insuficiente.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 10,00/10,00 - C1. PAC: Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. - C2. Procedimientos técnicos específicos: Procedimientos y ppi ajustados a la obra. Incluye ejemplos de ETC, FR, PPI, y de IT particularizadas a la obra. **Observación:** Se detecta, en el Organigrama presentado, que los Jefes de la Unidad de Calidad y M.A.; de Seguridad y Salud, Jefe de Topografía, Auxiliar de Topografía y BIM Manager, son las mismas personas que las presentadas por la UTE Ayllón - Narila.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 8,00/10,00 Desarrolla este punto de forma somera y generalista. Desarrollo algo insuficiente. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Idóneos pero algo insuficientes (II) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
UTE	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 6,00/10,00 Incluye cuadro de maquinaria y equipos, con indicación de marca y modelo. Muy

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	17/24

AYLLÓN/NARILA	completo. Aporta fichas de características. No considera las plantas de fabricación.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: Desarrolla un apartado "Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad" en él se indica la estructura organizativa para el Control de Calidad, adscribiendo las funciones del CCE y CCG, a puestos concretos del organigrama (nominativos). No se describe la sistemática para la realización de estos controles. Tratamiento algo insuficiente.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 10,00/10,00 - C1. PAC: Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. - C2. Procedimientos técnicos específicos: Procedimientos y ppi ajustados a la obra. Incluye ejemplos de ETC, FR, PPI, y de IT particularizadas a la obra. **Observación:** Se detecta, en el Organigrama presentado, que los Jefes de la Unidad de Calidad y M.A.; de Seguridad y Salud, Jefe de Topografía, Auxiliar de Topografía y BIM Manager, son las mismas personas que las presentadas por la empresa Construcciones Otero, S.L.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 8,00/10,00 Desarrolla este punto de forma somera y generalista. Desarrollo algo insuficiente. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: . Idóneos pero algo insuficientes (II) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
JÍCAR, JIMÉNEZ CARMONA, S.A.	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 6,00/10,00 Incluye un listado de maquinaria y cuadro de características (no legible, por tamaño), sin especificación de la actividad o unidad de obra implicada. No considera las plantas de fabricación.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 10,00/10,00 Desarrolla específicamente el apartado. Se definen los medios humanos para la realización del CCE y CCG, y la sistemática a emplear, incluyendo las instalaciones. En lo relativo al CCG, además de describir la sistemática de gestión de los equipos de medición, incluye listado de equipos de medición a emplear en la obra.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 10,00/10,00 - C.1. PAC. Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. - C.2. Procedimientos técnicos específicos: Procedimientos y ppi ajustados a la obra. Incluye listados de ETC, FR, PPI, y de IT particularizadas a la obra.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 10,00/10,00 Desarrolla específicamente este apartado. Se describe de forma exhaustiva la sistemática y medios para el control de recepción, verificación documentación técnica, identificación de materiales, trazabilidad, manipulación y acopio; tanto en obra como en origen. Con particularización a la obra. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Idóneos y Suficientes (IS) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
CONSTRUCCIONES	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 10,00/10,00 Incluye un listado muy completo de maquinaria para la ejecución de las distintas

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	18/24

PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.	unidades de obra, con indicación de marca, modelo y características. Incluye planta de fabricación de MBC, especificando marca, modelo y características.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 6,00/10,00 No contempla este apartado. En el apartado "Organización del personal" del PAC, en la descripción de funciones, se indica como una de las funciones del topógrafo y del J.O.T, las de geometría y topografía de la obra; y del encargado, la de la calidad de la ejecución. En cuanto al CCE, en el apartado 9 del PAC "Plan de Puntos de inspección y fichas de inspección" se describe de forma somera el contenido tipo de las fichas de ppi y su gestión.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 10,00/10,00 - C.1. PAC. Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. - C.2. Procedimientos técnicos específicos: Procedimientos y ppi ajustados a la obra. Incluye listados de ETC, FR, PPI, y de IT particularizadas a la obra.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 8,00/10,00 No contempla específicamente este apartado. En los apartados del PAC relacionados con el CCM, se describe de forma algo insuficiente. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Idóneos pero algo insuficientes (II) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
GRULOP21, S.L.	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 6,00/10,00 Incluye en Anexo listado de maquinaria y equipos (modelo 10), con indicación de marca y modelo. Algo insuficientes (falta maquinarias de riegos, barredora, máquina pintabandas,...). No considera las plantas de fabricación. Incluye también fichas de características.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 4,00/10,00 No contempla este apartado. En el avance del PAC, en los apartados relacionados con el Control Geométrico y de Ejecución, se trata este aspecto de forma muy somera y generalista. Insuficiente.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 5,00/10,00 - C1. PAC: PAC no suficientemente adaptado a la obra. - C2. Procedimientos técnicos específicos: No se incluyen listado de IT, ni de FR. El de ETC, no es completo. **Observación:** Se detecta que el Organigrama funcional de la obra es idéntico, en todos sus puestos, al presentado por la empresa AFC Construcciones y Contratas, S.L.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 7,00/10,00 No contempla específicamente este apartado. En los apartados del PAC relacionados con el CCM, se desarrolla este punto de forma insuficiente y generalista. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Insuficientes (IN) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
AFC	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 6,00/10,00 Incluye en Anexo listado de maquinaria y equipos (modelo 10), con indicación de

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	19/24

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L	marca y modelo. Algo insuficientes (falta maquinarias de riegos, barredora, máquina pintabandas,...). No considera las plantas de fabricación. Incluye también fichas de características.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 4,00/10,00 No contempla este apartado. En el avance del PAC, en los apartados relacionados con el Control Geométrico y de Ejecución, se trata este aspecto de forma muy somera y generalista. Insuficiente.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 5,00/10,00 - C1. PAC: PAC no suficientemente adaptado a la obra. - C2. Procedimientos técnicos específicos: No se incluyen listado de IT, ni de FR. El de ETC, no es completo. **Observación**: Se detecta que el Organigrama funcional de la obra es idéntico, en todos sus puestos, al presentado por la empresa GRULOP 21, S.L.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales:7,00/10,00 No contempla específicamente este apartado. En los apartados del PAC relacionados con el CCM, se desarrolla este punto de forma insuficiente y generalista. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Insuficientes (IN) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A..	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 10,00/10,00 Incluye un listado completo de maquinaria para la ejecución de las distintas unidades de obra, con indicación de marca, modelo y características. Aporta también listado de procedencia de materiales (canteras), y plantas de fabricación de hormigón y de mezclas bituminosas, con indicación de situación y distancia a la obra.
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 6,00/10,00 Trata este apartado pero remitiendo al apartado 2.3 del PAC. Asigna el CCE y CCG a la Unidad de Calidad, encargado de obra y gabinete topográfico. No se desarrolla la sistemática de forma suficiente.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 8,00/10,00 - C1. PAC: Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. - C2. Procedimientos técnicos específicos: No se incluye listado de IT, ni de FR, ni ejemplos de fichas. **Observación:** Se detecta que la persona responsable de la Unidad de Gestión de la Calidad es la misma que figura en la oferta de la empresa HORMACESA.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 10,00/10,00 Trata este apartado, remitiendo al PAC. Descripción muy detallada de la sistemática para el CCM, identificando claramente los objetivos, alcance y secuencia de operaciones; considerando los requisitos de manipulación, almacenamiento y/o conservación de los materiales a utilizar en la obra. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Idóneos y Suficientes (IS) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	20/24

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	A) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción: 10,00/10,00 Incluye un listado completo de maquinaria para la ejecución de las distintas unidades de obra, con indicación de marca, modelo y características. Aporta también listado de procedencia de materiales (canteras), y plantas de fabricación de hormigón y de mezclas bituminosas, con indicación de situación y distancia a la obra
	B) Sistemas, Personal y medios para el CCE y CCG: 6,00/10,00 Trata este apartado pero remitiendo al apartado 2.3 del PAC. Asigna el CCE y CCG a la Unidad de Calidad, encargado de obra y gabinete topográfico. No se desarrolla la sistemática de forma suficiente.
	C) Garantías que ofrece el PAC: 8,00/10,00 - C1. PAC: Tratamiento adecuado del apartado, PAC suficientemente adaptado a la obra. - C2. Procedimientos técnicos específicos: No se incluye listado de IT, ni de FR, ni ejemplos de fichas. **Observación**: Se detecta que la persona responsable de la Unidad de Gestión de la Calidad es la misma que figura en la oferta de la empresa GLESA.
	D) Sistemas, personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los Materiales: 10,00/10,00 Trata este apartado, remitiendo al PAC. Descripción muy detallada de la sistemática para el CCM, identificando claramente los objetivos, alcance y secuencia de operaciones; considerando los requisitos de manipulación, almacenamiento y/o conservación de los materiales a utilizar en la obra. Plan de Control de Producción ajustado a la obra. - D.1. CCM: Idóneos y Suficientes (IS) - D.2. Plan de ensayos: Presenta y es el adecuado (AD)
3.- PLAZO OFERTADO Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA	
UTE JMMENDOZA / LUIS FERNÁNDEZ / TRAFISA	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagramas de producción temprano/tardía y curvas. 10 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos.
CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: Incluye diagramas de producción temprano/tardía y curvas. 10 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
UTE AYLLÓN/NARILA	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: Incluye diagramas de producción temprano/tardía y curvas. 10 puntos

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	21/24

	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
JÍCAR, JIMÉNEZ CARMONA, S.A.	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagrama de producción(medio) y curva (SD). 8 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagrama de producción(medio) y curva (SD). 8 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
GRULOP21, S.L.	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagrama de producción(medio) y curva (SD). 8 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagrama de producción(medio) y curva (SD). 8 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A..	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagrama de producción(medio) y curva (SD). 8 puntos
	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	A) Racionalidad y justificación del programa: - Programación detallada y particularizada. 10 puntos
	B) Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa: - Incluye diagrama de producción(medio) y curva (SD). 8 puntos

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	22/24

	C) Presentación de relación planificada de medidas en época de lluvias: - Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada. 10 puntos

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Según el informe correspondiente y el cuadro que se adjunta en el Anejo n°1, la valoración de las ofertas arroja los siguientes resultados, dispuestos en orden decreciente:

OFERTA	VALORACIÓN
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	88,62
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	88,62
CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.	82,00
UTE AYLLÓN / NARILA	82,00
GRULOP 21, S.L.	67,37
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	67,37
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.	74,65
UTE JMMENDOZA / LUIS FERNÁNDEZ / TRAFISA	69,67
JÍCAR, JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	62,74

Esta valoración corresponde a los apartados cuya ponderación dependen de un juicio de valor.

Los miembros del organismo técnico especializdo, reunidos el día de la fecha de firma electrónica dan conformidad al presente informe.

Código:	BY57475700V262cOTQZqA5g5yuTGiH	Fecha	12/11/2018
Firmado Por	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	ANTONIO PEREZ SANCHEZ		
	MARIA JOSE SIERRA LOPEZ		
	ADOLFO ALONSO GARCIA		
	MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	23/24

ANEJO Nº1: RESULTADOS DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Nº ordinal	EMPRESAS	EVALUACIÓN TÉCNICA			
		1. Calidad del estudio del proyecto...	2. Medidas para garantizar la calidad	3. Plazo ofertado y programación de la obra	PUNTUACIÓN
		60,00	25,00	15,00	
1	UTE JMMENDOZA / LUIS FERNÁNDEZ / TRAFISA	30,47	24,20	15,00	69,67
2	CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.	49,60	17,40	15,00	82,00
3	UTE AYLLÓN / NARILA	49,60	17,40	15,00	82,00
4	JÍCAR, JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	27,44	21,30	14,00	62,74
5	CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.	39,55	21,10	14,00	74,65
6	GRULOP 21, S.L.	39,92	13,45	14,00	67,37
7	AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	39,92	13,45	14,00	67,37
8	CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	53,52	21,10	14,00	88,62
9	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	53,52	21,10	14,00	88,62

Código: BY57475700V262c0TQZqA5g5yuTGiH
Fecha 12/11/2018
Firmado Por
SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ
ANTONIO PEREZ SANCHEZ
MARIA JOSE SIERRA LOPEZ
ADOLFO ALONSO GARCIA
MARIA ROSARIO HERRADOR MARTINEZ
Página 24/24
Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/